

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Π. ΣΤΕΙΡΟΥ ΤΗΛ.210  
3332961/stirou@m nec.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2015  
ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ : Ε0758 ΤΡΟΠ.1  
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ : 16/11/2015  
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ : ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗ ΝΟΜΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε**

- ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ε0758 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
- ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΑ Ε0758 ΤΡΟΠ. 1 ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΡΟΗΓ. ΕΓΚΕΚΡ. ΠΟΣΑ	ΑΥΞΗΣΗ	ΜΕΙΩΣΗ	
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2,643,271,451.20 €	2,652,599,200.53 €	.00 €	-9,327,749.33 €
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	251,229,016.83 €	192,580,807.58 €	58,648,209.25 €	.00 €

ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ 680 ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 17

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ





**Α Π Ο Φ Α Σ Η**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε**

ΨΗΦΙΣΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΔΕ 2015 ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ  
Σ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ.

ΨΗΦΙΣΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΑ ΕΠ0088 ΤΡΟΠ.0 ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΒΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :	993,374,199.02 €
ΣΕΙΣ :	154,601,743.39 €

ΣΣ ΕΡΓΩΝ 353

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

## 2<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

		Χώρις ΦΠΑ	Με ΦΠΑ
1	Συνολικά εγκεκρι. πίστωση €.	133.426,85	164.115,03
2	Αρχική συμβατική δαπάνη €.	133.426,85	164.115,03
3	Δαπάνη 1 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε €.	133.426,85	164.115,03
4	Προτεινόμενη νέα δαπάνη με Α.Π. €.	133.426,85	164.115,03
5	Συνολική δαπάνη	133.426,85	164.115,03

### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

που συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ

Ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και επί έλαττον ποσότητες των εργασιών της σύμβασης καθώς και την εκτέλεση νέων εργασιών-υλικών που είναι απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωση του έργου. Για την εκτέλεση των επί πλέον εργασιών όπως φαίνεται κατωτέρω, απορροφήθηκε το ποσό των απροβλέπτων. Οι ποσότητες αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου. Η μείωση και η αύξηση των ποσοτήτων δεν τροποποιεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης. Τα χαρακτηριστικά του έργου δεν διαφοροποιούνται, δεν υποβαθμίζονται και δεν θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα αυτού.

#### Α. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Οι επί πλέον ποσότητες αφορούν τις εξής εργασίες:

#### ΟΜΑΔΑ Α.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Α.Τ 1,3,4

**ΟΜΑΔΑ Β.ΤΕΧΝΙΚΑ**

A.T 5,6

**ΟΜΑΔΑ Γ.ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ**

A.T. 9,10,11

**ΟΜΑΔΑ Δ.ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**

A.T. 14

**Β.ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ**

Οι επί έλαττον ποσότητες αφορούν τις εξής εργασίες:

**ΟΜΑΔΑ Α.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**

A.T.2

**ΟΜΑΔΑ Β.ΤΕΧΝΙΚΑ**

A.T. 7,8,N1

**ΟΜΑΔΑ Γ.ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ**

A.T. 12

**ΟΜΑΔΑ Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**

A.T. 13,15

**Γ.ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Οι νέες εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου. Ο κανονισμός των τιμών μονάδας των νέων εργασιών έγινε στο 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08.

Αναλυτικά:

Α) Στην ομάδα Α. Χωματοουργικά

1. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E1 έως E4.

Η μελέτη περιλαμβάνει την κατασκευή επιχωμάτων δεν υπάρχει όμως άρθρο για το υλικό με το οποίο θα κατασκευαστούν τα επιχώματα.

Β) Προστίθεται μια ομάδα εργασιών η ομάδα Ε. Σωληνώσεις Δίκτυα.

1. Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U .Ονομαστικής πίεσης 10at, Ονομαστικής διαμέτρου D160mm.

Από την υπό κατασκευή οδό διέρχεται αγωγός ύδρευσης ο οποίος έχει διαρροή σε δύο σημεία, σε κάποια βρίσκεται στην επιφάνεια του δρόμου και σε άλλα σε βάθος 20cm. Προβλέπεται να γίνει εκσκαφή για την τοποθέτηση του αγωγού σε μεγαλύτερο βάθος για να αποφευχθούν βλάβες. Θα επαναχρησιμοποιηθεί ο υπάρχων αγωγός Φ160 από PVC που είναι κατάλληλος και θα αντικατασταθούν κάποια τμήματα που έχουν υποστεί βλάβη.

#### Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 13,00%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 23%	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	153.364,20	35.273,76	188.637,96
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΘ	133.426,85	30.688,18	164.115,03
ΔΑΠΑΝΗ 1 <sup>ΟΥ</sup> Α.Π.Ε	133.426,85	30.688,18	164.115,03
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 2 <sup>Ο</sup> ΑΠΕ	133.426,85	30.688,18	164.115,03
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ 1 <sup>Ο</sup> Α.Π.Ε ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	9.592,56		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ 2 <sup>Ο</sup> Α.Π.Ε ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	6.008,67		
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	7.163,87		
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	8.966,14*		

\*(Για τα επί πλέον δαπανήθηκαν 1.802,27€ από τα απρόβλεπτα και 7.163,87 από τα επί έλαττον)

Ο προτεινόμενος Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε.

Ο ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με τη σύμβαση.

12 / 10 / 2015

Ο Συντάξας  
*Καραϊσκιός*  
Αγρ.-Τοπ. Μηχανικός με β.  
ΚΑΡΑΪΣΚΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  
ΕΡΓΟ : «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  
ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ »

Δήμου : ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 17/2013  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔΕ

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

### ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα στις..... 23/11/..... 2015..... Ημέρα... Δευτέρα ..... οι :  
1- Ζερδανής Γεωργίας, Αρχιτέκτονας... Μηχανικός... Π.Ε.....  
2- Δοίρας Ευδοκίμης, Πολιτικός... Μηχανικός... Τ.Ε.....  
3- Διάλιας Ιωάννης, Δημοτικός... Συμβούλος... Πύδνας - Κορινθίου

που οριστήκαμε με την 141/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας - Κορινθίου  
σαν επιτροπή παραλαβής του έργου :  
« ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ » :  
αφού πήγαμε επί τόπου με την επιβλέπουσα κ. Κομσή Γεωργία Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε. και τον ανάδοχο κ.  
Φωτιάδης Νικόλαο ΕΔΕ και έχοντας υπόψη :

- α. - τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85 « περί δημοσίων έργων » & λοιπών διατάξεων
- β. - τη μελέτη του έργου
- γ. - τον - και τελευταίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα
- δ. - την τελική επιμέτρηση του έργου που θεωρήθηκε την 25-09-2013

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

τις εργασίες όπως ελέγχθηκαν και αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟ- ΛΟΓΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ. ΕΡΓΑΣ.	ΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	
				ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
	ΒΛΕΠΕ ΟΠΙΣΘΕΝ				



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  
ΕΡΓΟ : «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  
ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ »

Δήμου : ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 17/2013  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔΕ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μ.Μ	Ποσότητες τελικά εγκριθείσες	Εκτελεσθείσες (αριθμητικώς)	Εκτελεσθείσες (ολογράφως)
<b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>					
1	Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4.	Μ3	100	100	Εκατό.
2	Κατασκευή επιχωμάτων.	Μ3	100	100	Εκατό.
<b>ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ</b>					
1	Εκσκαφή θεμελιών τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 5,00m.	Μ3	100	100	Εκατό.
2	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25.	Μ3	30	30	Τριάντα.
3	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500 C εκτός υπογείων έργων.	Μ3	2004,42	2004,42	Δύο χιλιάδες τέσσερα και σαράντα δύο.

Αιγίνιο 1 / 2015

Ο Ανάδοχος



Φωτιάδης Νικόλαος ΕΔΕ

Αιγίνιο 1 / 2015

Η Επιβλέπουσα

ΚΟΜΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Μεταταχύνει σε

άλλη υπηρεσία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ποσά σε €)

α- Αρχικός προϋπολογισμός : 10.000,00 € με ΦΠΑ, Έκπτωση 0,00%, Ποσό συμφωνητικού : 10.000,00 € με ΦΠΑ

β- Ημερομηνία δημοπρασίας - ανάθεσης : 12/06/2013, Αποφαση έγκριση δημοπρασίας : 69/2013

γ- Υπογραφή σύμβασης : 18/07/2013

δ- Αρχική προθεσμία : τρεις (3) μήνες.

ε- Παράταση προθεσμίας ... - .....

στ- Περαιώση έργου...06-09-2013..... Εμπρόθεσμα - Εκπρόθεσμα ...ΝΑΙ.....

ζ- Τελική δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) 8.130,08 €, ( με Φ.Π.Α. ) 10.000,00 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας, ήταν η πραγματοποίηση εργασιών για την κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης σε οριζοντιώδη οδό εντός οικισμού στην Παλαιόστανη του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, για την προστασία της οδού από κατολισθήσεις και για να είναι ομαλή και χωρίς προβλήματα η κίνηση των οχημάτων, των πεζών αλλά και η απορροή των ομβρίων υδάτων.

**ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες όπως αναγράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

...**ΝΑΙ**.....  
.....

**ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και τις σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

...**ΝΑΙ**.....  
.....

**ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Η επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη της το χρόνο εγγύησης ( 15 μήνες ) και το χρόνο που πέρασε από την περαίωση του έργου (.... ..μήνες ) προτείνει η παραλαβή του έργου να θεωρηθεί ....**ΟΡΙΣΤΙΚΑ** .....

Η Επιτροπή

Ο Ανάδοχος

Η Επιβλέπουσα

1. 



Καμνή Γεωργία  
Τοπογράφος Μηχ. Γ.Ε.

2. 

Φωτιάδης Νικόλαος ΕΣΕ

Μετατακθικε  
δε αλλη  
υπηρεσια.

3. 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

### ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα στις 18/11/2015..... Ημέρα Τετάρτη..... οι :  
 1- Κα. Ιωάν. Παναγιωτίδης..... Δημοτικός Σύμβουλος.....  
 2- Δούρος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε......  
 3- Καραϊβέας Διονύσιος, Αρχιτέκτονας Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε......  
 που οριστήκαμε με την 347/2015..... απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σαν επιτροπή παραλαβής του έργου ..... « ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ » .....  
 αφού πήγαμε επί τόπου με τον επιβλέποντα κ. Κωστήκο Γεώργιο Τεχν. Πολ. Μηχ/κό και τον ανάδοχο ..... κ. **ΗΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟ** ..... και έχοντας υπόψη :  
 α. - τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85 « περί δημοσίων έργων » & λοιπών διατάξεων  
 β. - τη μελέτη του έργου  
 γ. - τον ..... και τελευταίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα  
 δ. - την τελική επιμέτρηση του έργου που θεωρήθηκε την ..... 07/07/2014.....

### ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

τις εργασίες όπως ελέγχθηκαν και αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα

Α/Α	Είδη εργασιών	Μονάδα	Ποσότητες εργασιών		
			Τελικά εγκριθείσες	Αριθμητι κώς	Ολογράφως
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	μ3	32,00	32,00	Τριάντα δύο
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ύ πυργογερανού κατηγορίας C16/20	μ3	30,00	29,60	Είκοσι εννιά και 0,60
3	Δομικά πλέγματα κατηγορίας B500c (S500s)	Kgr	326,42	326,42	Τριακόσια είκοσι έξι και 0,42
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500c (S500s)	Kgr	960,00	898,27	Οκτακόσια ενενήντα δύο και 0,27
5	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών	μ2	52,00	51,34	Πενήντα ένα και 0,34
6	Πρόχοντα κράσπεδα από σκυρόδεμα	μμ	55,00	50,97	Πενήντα και 0,97
7	Κυβολιθόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών	μ2	86,00	81,66	Ογδόντα ένα και 0,66
8	Παγκάκια	τεμ	2	2	Δύο

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( ποσά σε € )**

- α.- Αρχικός προϋπολογισμός... **10.000,00 €**... Έκπτωση ... **0%**... Ποσό συμφωνητικού... **10.000,00 €**.....
- β.- Ημερομηνία δημοπρασίας – ανάθεσης ..... **27/03/2014**.....Αποφαση έγκριση δημοπρασίας ..... **33/2014** .....
- γ.- Υπογραφή σύμβασης ..... **08/04/2014**.....
- δ.- Αρχική προθεσμία.....**3**.....μήνες.
- ε.- Παράταση προθεσμίας.....μήνες (.....απόφαση φορέα )
- στ.- Περαιώση έργου..... **07/07/2014**.....Εμπρόθεσμα – Εκπρόθεσμα..... **Εμπρόθεσμα**.....
- ζ.- Τελική δαπάνη ( χωρίς Φ.Π.Α. )..... **7.902,82 €**.....( με Φ.Π.Α. ) ..... **9.720,47 €**.....

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Με την εργολαβία αυτή κατασκευάστηκαν :

- 1.- Τοιχίο αντιστήριξης με οπλισμένο σκυρόδεμα.....
- 2.- Πλακόστρωση κοινόχρηστου χώρου με κυβόλιθους.....
- 3.- .....
- 4.- .....
- 5.- .....

**ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες όπως αναγράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

**ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών διαπίστωσε ότι αυτές είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και τις σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις του ανάδοχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

**ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Η επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη της το χρόνο εγγύησης (...15.... μήνες ) και το χρόνο που πέρασε από την περαίωση του έργου (...15....μήνες ) προτείνει η παραλαβή του έργου να θεωρηθεί ..... **Οριστική**.....

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

1.-

2.-

3.-

**ΚΩΣΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
**ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ**

**ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ**  
Αγρ.-Τομ.Μηχανικός