



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αιγίνιο, 22 Ιανουαρίου 2021

Αρ. πρωτ.:

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ  
ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ - Ενταύθα

Διεύθυνση: Κων. Καραμανλή 38  
Τ.Κ.: 603 00 Αιγίνιο  
Πληροφορίες: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Τηλέφωνο: 2353350132  
fax: 2353022990  
email: aiginiodk@outlook.com.gr

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας: «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Αιγινίου Δήμου Πύδνας - Κολινδρού».

Ανάδοχος: Κ/Ξ: ΤΣΙΟΥΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 8<sup>α</sup> και 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412 / 16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (μικροαρμογή στις Οδηγίες 2014/74/ΕΕ και 2014/75/ΕΕ)»
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 60 της ΠΝΠ « Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID -19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α'/20-03-2020).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4683/20 με το οποίο κυρώθηκε νομοθετικά η προηγούμενη Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 83/Α'/10-04-2020).
4. Την κατευθυντήρια οδηγία 24 «Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID -19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του» της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Απόφαση 01/α.π. : 2133/15-04-2020, ΑΔΑ:ΨΟΗ00ΞΤΒ-ΦΔ7).
5. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.
6. Την από 21 – 02 – 2019 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
7. Την με α.π.: 543 / 21-01-2021 αίτηση του Αναδόχου
8. Την ανάγκη συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

και επειδή:

1. Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.
2. Προέκυψε έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός ( έκτακτα μέτρα για την αποτροπή της διασποράς του ιού covid 19 ) που οδήγησε σε αναστολή εργασιών.
3. Ο εργολάβος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την καθυστέρηση αυτή.

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας του θέματος μέχρι τις 30 – 06 – 2021.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & Π.

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
Αγρ. – Τοπ. μηχ/κος με Α' β.

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
Πολ. μηχ/κος ΤΕ με Α' β.