



17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αιγίνιο, 6 Αυγούστου 2018

Αρ. πρωτ.: 7707

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ - Ενταύθα

Διεύθυνση: Κων. Καραμανλή 38
Τ.Κ.: 603 00 Αιγίνιο
Πληροφορίες: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τηλέφωνο: 2353350132
fax: 2353022990
email: aiginiodk@outlook.com.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας: «**Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης δήμου Πύδνας – Κολινδρού**».

Ανάδοχος: **ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ Ε.Δ.Ε.**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 8^α και 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412 / 16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.
3. Την από 09 – 05 – 2018 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
4. Την από 31 – 07 – 2018 αίτηση του αναδόχου.
5. Την ανάγκη συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

και επειδή:

1. Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.
2. Ο εργολάβος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την καθυστέρηση διότι αυτή οφείλεται στις ιδιαίτερες συνθήκες εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την αίτηση του Αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας του θέματος **μέχρι τις 09 – 11 – 2018**.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & Π.

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αγρ. – Τοπ. μηχ/κος με Α' β.

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πολ. μηχ/κος ΤΕ με Α' β.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αιγίνιο, 6 Αυγούστου 2018

Αρ. πρωτ.: 7776

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ - Ενταύθα

Διεύθυνση: Κων. Καραμανλή 38
Τ.Κ.: 603 00 Αιγίνιο
Πληροφορίες: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τηλέφωνο: 2353350132
fax: 2353022990
email: aiginiodk@outlook.com.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας: «**Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στις υποδομές του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού λόγω έντονων χιονοπτώσεων έτους 2017 (Α΄ φάση)**».

Ανάδοχος, **ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ε.**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 8^α και 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412 / 16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».
2. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.
3. Την από 09 – 11 – 2017 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
4. Την από 2 – 08 – 2018 αίτηση του αναδόχου.
5. Την ανάγκη συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

και επειδή:

1. Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.
2. Ο εργολάβος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την καθυστέρηση διότι αυτή οφείλεται σε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός (θεομηνίες, κήρυξη περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ακραίες καιρικές συνθήκες).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας του θέματος **μέχρι τις 09 – 11 – 2018.**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & Π.

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αγρ. – Τοπ. μηχ/κος με Α΄ β.

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Πολ. μηχ/κος ΤΕ με Α΄ β.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**



Αιγίνιο, 9 Αυγούστου 2018

Αρ. πρωτ.: 7820

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ - Ενταύθα

Διεύθυνση: Κων. Καραμανλή 38
Τ.Κ.: 603 00 Αιγίνιο
Πληροφορίες: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τηλέφωνο: 2353350132
fax: 2353022990
email: aiginiodk@outlook.com.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης ισχύος της σύμβασης: «Πιστοποίηση παιδικών χαρών του δήμου Πύδνας – Κολινδρού – Συντήρηση και προμήθεια εξοπλισμού».

Ανάδοχος: ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412 / 16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».
2. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.
3. Την από 14 – 05 – 2018 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
4. Την από 3 – 08 – 2018 αίτηση του αναδόχου.
5. Την ανάγκη συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

και επειδή:

1. Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.
2. Ο εργολάβος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την καθυστέρηση διότι αυτή οφείλεται σε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός (ακραίες καιρικές συνθήκες που εμπόδισαν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών κατασκευής του απαραίτητου υποστρώματος).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας του θέματος **μέχρι τις 26 – 10 – 2018.**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & Π.

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Αγρ. – Τοπ. μηχ/κος με Α' β.

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Πολ. μηχ/κος ΤΕ με Α' β.