



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αιγίνιο, 22 Ιανουαρίου 2021

Αρ. πρωτ.:

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ - Ενταύθα

Διεύθυνση: Κων. Καραμανλή 38
Τ.Κ.: 603 00 Αιγίνιο
Πληροφορίες: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τηλέφωνο: 2353350134
fax: 2353022990
email: aiginiodk@outlook.com.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας: «**Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Κολινδρού Δήμου Πύδνας - Κολινδρού**».

Ανάδοχος: Κ/Ξ: **ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. – ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 8^α και 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412 / 16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 60 της ΠΝΠ « Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID -19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α'/20-03-2020).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4683/20 με το οποίο κυρώθηκε νομοθετικά η προηγούμενη Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 83/Α'/10-04-2020).
4. Την κατευθυντήρια οδηγία 24 «Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID -19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του» της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Απόφαση 01/α.π. : 2133/15-04-2020, ΑΔΑ:ΨΟΗ00ΞΤΒ-ΦΔ7).
5. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.
6. Την από 12 – 03 – 2019 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
7. Την με α.π.: 545 / 21-01-2021 αίτηση του Αναδόχου
8. Την ανάγκη συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

και επειδή:

1. Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.
2. Προέκυψε έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός (έκτακτα μέτρα για την αποτροπή της διασποράς του ιού covid 19) που οδήγησε σε αναστολή εργασιών.
3. Ο εργολάβος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την καθυστέρηση αυτή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας του θέματος μέχρι τις 30 – 06 – 2021.

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & Π.

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αγρ. – Τοπ. μηχ/κος με Α' β.

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πολ. μηχ/κος ΤΕ με Α' β.