



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αιγίνιο, 19 Ιουλίου 2018

Αρ. πρωτ.: 7481

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ - Ενταύθα

Διεύθυνση: Κων. Καραμανλή 38
Τ.Κ.: 603 00 Αιγίνιο
Πληροφορίες: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τηλέφωνο: 2353350132
fax: 2353022990
email: aiginiodk@outlook.com.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας: «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Παλαιού Ελευθεροχωρίου Δήμου Πύδνας - Κολινδρού».

Ανάδοχος: Κ/Ε: ΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 8^α και 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412 / 16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.
3. Την από 13 – 11 – 2017 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
4. Την ανάγκη συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

και επειδή:

1. Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, διότι πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε.
2. Ο εργολάβος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την καθυστέρηση αυτή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση οριακής παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας του θέματος μέχρι τις 13 – 11 – 2018.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & Π.

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αγρ. – Τοπ. μηχ/κος με Α' β.

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πολ. μηχ/κος ΤΕ με Α' β.



10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αιγίνιο, 19 Ιουλίου 2018

Αρ. πρωτ.: 6326

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ - Ενταύθα

Διεύθυνση: Κων. Καραμανλή 38
Τ.Κ.: 603 00 Αιγίνιο
Πληροφορίες: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τηλέφωνο: 2353350132
fax: 2353022990
email: aiginiodk@outlook.com.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας: «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Λιβαδίου Δήμου Πύδνας - Κολινδρού».

Ανάδοχος: Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 8^α και 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412 / 16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».
2. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.
3. Την από 12 – 03 – 2018 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
4. Την ανάγκη συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

και επειδή:

1. Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.
2. Ο εργολάβος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την καθυστέρηση διότι αυτή οφείλεται σε απρόβλεπτο γεγονός (καθυστέρηση έκδοσης της απαραίτητης άδειας εκτέλεσης έργου από την αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή τη Διεύθυνση Υδάτων Κεν. Μακεδονίας).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας του θέματος μέχρι τις 13 -12- 2018.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & Π.

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αγρ. – Τοπ. μηχ/κος με Α' β.

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πολ. μηχ/κος ΤΕ με Α' β.



11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αιγίνιο, 19 Ιουλίου 2018

Αρ. πρωτ.: 735

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ - Ενταύθα

Διεύθυνση: Κων. Καραμανλή 38
Τ.Κ.: 603 00 Αιγίνιο
Πληροφορίες: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τηλέφωνο: 2353350132
fax: 2353022990
email: aiginiodk@outlook.com.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας: «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Κολινδρού Δήμου Πύδνας - Κολινδρού».

Ανάδοχος: Κ/Ε: ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. – ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 8^α και 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412 / 16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».
2. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.
3. Την από 12 – 03 – 2018 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
4. Την ανάγκη συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

και επειδή:

1. Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.
2. Ο εργολάβος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την καθυστέρηση διότι αυτή οφείλεται σε απρόβλεπτο γεγονός (καθυστέρηση έκδοσης της απαραίτητης άδειας εκτέλεσης έργου από την αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή τη Διεύθυνση Υδάτων Κεν. Μακεδονίας).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας του θέματος μέχρι τις 13 – 12 – 2018.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & Π.

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αγρ. – Τοπ. μηχανικός με Α' β.

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πολ. μηχανικός ΤΕ με Α' β.



12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αιγίνιο, 19 Ιουλίου 2018

Αρ. πρωτ.: 6825

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ - Ενταύθα

Διεύθυνση: Κων. Καραμανλή 38
Τ.Κ.: 603 00 Αιγίνιο
Πληροφορίες: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τηλέφωνο: 2353350132
fax: 2353022990
email: aiginiodk@outlook.com.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας: «Αναβάθμιση – αντικατάσταση υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Αλωνίων δήμου Πύδνας – Κολινδρού».

Ανάδοχος: Κ/Ε: ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΑΘ. – ΤΣΙΟΤΣΙΚΑΣ Ν.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 8^α και 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412 / 16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).».
2. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.
3. Την από 12 – 02 – 2018 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
4. Την ανάγκη συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

και επειδή:

1. Η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.
2. Ο εργολάβος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την καθυστέρηση διότι αυτή οφείλεται σε απρόβλεπτο γεγονός (καθυστέρηση έκδοσης της απαραίτητης άδειας εκτέλεσης έργου από την αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή τη Διεύθυνση Υδάτων Κεν. Μακεδονίας).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας του θέματος μέχρι τις 13 – 12 – 2018.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & Π.

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αγρ. – Τοπ. μηχ/κος με Α' β.

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πολ. μηχ/κος ΤΕ με Α' β.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

της Δ/σης Τ.Υ. & Πολμίας

ΘΕΜΑ: Τρόπος εκτέλεσης του υποέργου 1 με τίτλο: «Προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης Δ.Ε. Μεθώνης και οικισμών Μ. Γέφυρας και Παλιαμπέλων του Δήμου Πύδνας -Κολινδρού» της πράξης «Αναβάθμιση συνθηκών ύδρευσης Δήμου Πύδνας – Κολινδρού»

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το υποέργο αυτό αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του δικτύου ύδρευσης στην Δ.Ε. Μεθώνης και στους οικισμούς Μεγάλης Γέφυρας και Παλιαμπέλων του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού.

Το Σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία των εγκαταστάσεων θα αποτελείται από τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) εγκατεστημένο στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, διασυνδεδεμένο, μέσω ασυρμάτων επικοινωνιακών διατάξεων με 16 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) οι οποίοι θα συνδεθούν σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου ύδρευσης (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, δεξαμενές).

2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Το αρ. πρωτ.: 5878/13-06-2018 αίτημα ένταξης της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση συνθηκών ύδρευσης Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» στην πρόσκληση Ι του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι που αποτελείται από δύο υποέργα.
4. Την αρ. πρωτ.: 41543/02-08-2018 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση συνθηκών ύδρευσης Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
5. Την αρ.11/2016 μελέτη όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του υποέργου 1 με τίτλο: «Προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης Δ.Ε. Μεθώνης και οικισμών Μ. Γέφυρας και Παλιαμπέλων του Δήμου Πύδνας -Κολινδρού» της πράξης «Αναβάθμιση συνθηκών ύδρευσης Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» προϋπολογισμού 713.000,00 € με ΦΠΑ. με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του Ν.4412/2016 και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με την διακήρυξη.

Ο Πρ/νος ΔΤΥ & Πολμίας

Αιγίνιο, 13-09-2018

Ο Πρ/νος ΤΤΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

της Δ/σης Τ.Υ. & Πολ/μίας

ΘΕΜΑ: Τρόπος εκτέλεσης του υποέργου 2 με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» της πράξης «Αναβάθμιση συνθηκών ύδρευσης Δήμου Πύδνας – Κολινδρού»

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η προτεινόμενη πράξη αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού όλων των αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, καθώς και την αντικατάσταση του φθαρμένου και πεπαλαιωμένου μη λειτουργικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, στο σύνολο των αντλιοστασίων ύδρευσης της υπό μελέτη περιοχής του Δήμου και να αποτελέσει ένα συνολικό και ενιαίο σύστημα αναβάθμισης, ολοκλήρωσης, ελέγχου και άριστης λειτουργίας των βασικών παραμέτρων (αντλιοστασίων) του υδρευτικού συστήματος. Για αντλιοστάσια θα γίνεται ολοκληρωμένη και σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, μέσω αναβάθμισης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Το αρ. πρωτ.: 5878/13-06-2018 αίτημα ένταξης της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση συνθηκών ύδρευσης Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» στην πρόσκληση Ι του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι που αποτελείται από δύο (2) υποέργα
4. Την αρ. πρωτ.: 41543/02-08-2018 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση συνθηκών ύδρευσης Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
5. Την αρ.9/2016 μελέτη όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του υποέργου 2 με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση των αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» της πράξης «Αναβάθμιση συνθηκών ύδρευσης Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» προϋπολογισμού 612.820,40 € με ΦΠΑ. με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του Ν.4412/2016 και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με την διακήρυξη.

Ο Πρ/νος ΔΤΥ & Πολ/μίας

Αιγίνιο, 13-09-2018
Ο Πρ/νος ΤΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΜΙΑΣ

ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

της Δ/σης Τ.Υ. & Πολ/μίας

ΘΕΜΑ: Τρόπος εκτέλεσης του υποέργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)»

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η πράξη αφορά στην προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για αντικατάσταση του φθαρμένου, ύστερ και νέου εξοπλισμού στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Αιγινίου και έχει ως σκοπό την αναβάθμιση της ΕΕΛ που θα οδηγήσει σε καλύτερη ποιότητα εκροών σύμφωνα με τη Νομοθεσία, αλλά και στην μελλοντική δυνατότητα επεξεργασίας και των αστικών λυμάτων από τον οικισμό Καταχά (Επέκταση).

Το σύστημα επεξεργασίας της ΕΕΛ Αιγινίου είναι αυτό της ενεργού ιλύος χαμηλής φόρτισης (παρατεταμένος αερισμός), με διατάξεις για την απομάκρυνση του αζώτου, προεπεξεργασία των αποβλήτων και επεξεργασία της λάσπης.

2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Το αρ. πρωτ.: 5879/13-06-2018 αίτημα ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» στην πρόσκληση Ι του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι που αποτελείται από δύο υποέργα
4. Την αρ. πρωτ.: 41784/08-08-2018 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
5. Την αρ.16/2018 μελέτη όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του υποέργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» προϋπολογισμού 993.984,00 € με ΦΠΑ. με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του Ν.4412/2016 και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με την διακήρυξη.

Ο Πρ/νος ΔΤΥ & Πολ/μίας

Αιγίνιο, 13-09-2018
Ο Πρ/νος ΤΤΕ