



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αιγίνιο, 17 Φεβρουαρίου 2020

Αρ. πρωτ.:

Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ - Ενταύθα

Διεύθυνση: Κων. Καραμανλή 38
Τ.Κ.: 603 00 Αιγίνιο
Πληροφορίες: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τηλέφωνο: 2353350134
fax: 2353022990
email: aiginiodk@outlook.com.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της εργολαβίας: «**Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Αιγινίου**».

Ανάδοχος: **Κ/Ξ: Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ – ΒΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 8^α και 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412 / 16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.
3. Την από 08 – 05 – 2019 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.
4. Την από 6 – 02 – 2020 αίτηση του αναδόχου.
5. Την ανάγκη συνέχισης των εργασιών για την αποπεράτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

και επειδή:

1. Η παράταση κρίνεται αναγκαία για την τεχνική και διοικητική ολοκλήρωση του έργου.
2. Ο εργολάβος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την καθυστέρηση διότι αυτή οφείλεται σε απρόβλεπτο γεγονός (καθυστέρηση σύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΔΔΗ-Ε).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση» προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας του θέματος **μέχρι τις 30 – 06 – 2020**.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. & Π.

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΑΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αγρ. – Τοπ. μηχανικός με Α' β.

ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πολ. μηχανικός ΤΕ με Α' β.